

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
za 2019. godinu

1. UVOD

Gradsko vijeće Grada Rijeke, temeljem odredbe članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), donijelo je na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018. godine Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/18), na sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/19) i na sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 22/19) - u daljnjem tekstu: Program, čiji je sastavni dio Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (Prilog I).

Program se temelji na investicijama obuhvaćenih Planom razvojnih programa, odnosno Financijskim planom Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Financijskim planom Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem, koji su sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu.

Nakon donesenih Trećih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu, iskazana je potreba za preraspodjelom sredstava te su u skladu s člankom 44. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/18, 13/19, 18/19 i 22/19) izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda.

Izvršena preraspodjela sredstava vidljiva je i u Izvješću o izvršenju Programa za 2019. godinu, obzirom da kolona Izvornog Programa sadrži rashode planirane Izmjenama i dopunama Programa za 2019. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 22/19), a kolona Tekućeg Programa sadrži rashode planirane Izmjenama i dopunama Programa za 2019. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Sastavni dio Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji je donesen na temelju članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17 i 14/19).

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2019. godinu iznose 15.093.013,48 kuna što je 73,5 % od planiranih sredstava.

Izvori financiranja su: sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 8.166.770,34 kuna, sredstva proračuna (kreditna sredstva, sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru) u iznosu od 6.580.708,15 kuna i sredstva od naknade za koncesije u iznosu od 345.534,99 kuna.

Ukupna ulaganja u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje se grade radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja iznose 1.271.895,53 kune što je 40,0% od planiranog iznosa, u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja iznose 13.522.303,40 kuna, odnosno 82,0% od planiranog, u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje se grade izvan građevinskog područja iznose 61.314,55 kuna, odnosno 95,1% od planiranog iznosa za 2019. godinu i u realizaciju rekonstrukcije postojećih građevine komunalne infrastrukture iznose 237.500,00 kuna ili 29,9% od planiranog .

U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa te opis izvedenih radova.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

2.1.1. ULAGANJA U GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Tablica 1. Nerazvrstane ceste

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2019.	Tekući Program 2019.	Izvršenje 1-12/2019.	Index
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.300.000,00	1.235.000,00	0,00	-
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	477.000,00	412.000,00	0,00	-
1.2.	Izvor financiranja: donacije	823.000,00	823.000,00	0,00	-
2.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni zamet	160.000,00	160.000,00	0,00	-
2.1	Izvor financiranja: komunalni doprinos	50.000,00	50.000,00	0,00	-
2.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	110.000,00	110.000,00	0,00	-
3.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	140.000,00	140.000,00	109.055,00	77,9
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	140.000,00	140.000,00	109.055,00	77,9
4.	Cesta OU 4 - Martinkovac	871.000,00	821.000,00	818.151,70	99,7
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	171.000,00	171.000,00	448.241,71	262,1
4.2.	Izvor financiranja: naknada za koncesije	400.000,00	400.000,00	345.534,99	86,4
4.3.	Izvor financiranja: proračun Grada	300.000,00	250.000,00	24.375,00	9,8
5.	Labinska ulica – pristup RIO	60.000,00	60.000,00	16.000,00	26,7
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	60.000,00	60.000,00	16.000,00	26,7
6.	Stambena ulica OU10-Faza I	150.000,00	150.000,00	146.421,33	97,6
6.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	150.000,00	150.000,00	146.421,33	97,6
7.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	500.000,00	484.000,00	54.000,00	11,2
7.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	208.000,00	208.000,00	54.000,00	26,0
7.2.	Izvor financiranja: donacije	292.000,00	276.000,00	0,00	-
8.	Sveukupno nerazvrstane ceste	3.181.000,00	3.050.000,00	1.143.628,03	37,5
8.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	1.256.000,00	1.191.000,00	773.718,04	65,0
8.2.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije	400.000,00	400.000,00	345.534,99	86,4
8.3.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	410.000,00	360.000,00	24.345,00	6,8
8.4.	Sveukupno izvor financiranja: donacije	1.115.000,00	1.099.000,00	0,00	-

Tablica 2. Javna rasvjeta

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2019.	Tekući Program 2019.	Izvršenje 1-12/2019.	Index
1.	Cesta OU 4 - Martinkovac	129.000,00	129.000,00	128.267,50	99,4
1.1	Izvor financiranja: komunalni doprinos	129.000,00	129.000,00	128.267,50	99,4
2.	Sveukupno javna rasvjeta	129.000,00	129.000,00	128.267,50	99,4
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	129.000,00	129.000,00	128.267,50	99,4

2.1.2. ULAGANJA U GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Tablica 3. Nerazvrstane ceste

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2019.	Tekući Program 2019.	Izvršenje 1-12/2019.	Index
1.	Cesta 233	135.000,00	135.000,00	32.616,67	24,2
1.1	Izvor financiranja: komunalni doprinos	135.000,00	135.000,00	32.616,67	24,2
2.	Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići	50.000,00	55.500,00	7.965,95	14,4
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	50.000,00	55.500,00	7.965,95	14,4
3.	Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	380.000,00	363.350,00	30.450,00	8,4
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	380.000,00	363.350,00	30.450,00	8,4
4.	Sveukupno nerazvrstane ceste	565.000,00	553.850,00	71.032,62	12,8
4.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	565.000,00	553.850,00	71.032,62	12,8

Tablica 4. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2019.	Tekući Program 2019.	Izvršenje 1-12/2019.	Index
1.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	15.000.000,00	15.000.000,00	12.974.193,28	86,5
1.1	Izvor financiranja: komunalni doprinos	5.000.000,00	5.000.000,00	6.417.860,13	128,4
1.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	10.000.000,00	10.000.000,00	6.556.333,15	65,6

2.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	15.000.000,00	15.000.000,00	12.974.193,28	86,5
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	5.000.000,00	5.000.000,00	6.417.860,13	128,4
2.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračuna Grada	10.000.000,00	10.000.000,00	6.556.333,15	65,6

Tablica 5. Groblja

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2019.	Tekući Program 2019.	Izvršenje 1-12/2019.	Index
1.	Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova	650.000,00	624.550,00	173.257,50	27,7
1.1	Izvor financiranja: komunalni doprinos	650.000,00	624.550,00	173.257,50	27,7
2.	Otkup zemljišta	306.000,00	306.000,00	303.820,00	99,3
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	306.000,00	306.000,00	303.820,00	99,3
3.	Sveukupno groblja	956.000,00	930.550,00	477.077,50	51,3
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	956.000,00	930.550,00	477.077,50	51,3

2.1.3. ULAGANJA U GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Tablica 6. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2019.	Tekući Program 2019.	Izvršenje 1-12/2019.	Index
1.	Pješački most „Žakalj“ preko Rječine	64.500,00	64.500,00	61.314,55	95,1
1.1	Izvor financiranja: komunalni doprinos	64.500,00	64.500,00	61.314,55	95,1
2.	Sveukupno javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	64.500,00	64.500,00	61.314,55	95,1
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	64.500,00	64.500,00	61.314,55	95,1

2.1.4. ULAGANJA U POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Tablica 7. Nerazvrstane ceste

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2019.	Tekući Program 2019.	Izvršenje 1-12/2019.	Index
1.	Rekonstrukcija Opatijske ceste, proširenje	500.000,00	475.000,00	0,00	-
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	200.000,00	175.000,00	0,00	-
1.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	300.000,00	300.000,00	0,00	-
2.	Pristupne ceste na Donjoj drenovi-Vrhak, Brca, proširenje i produženje	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,0
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,0
3.	Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine, proširenje	50.000,00	53.750,00	53.750,00	100,0
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	50.000,00	53.750,00	53.750,00	100,0
4.	Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka, proširenje	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20,0
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20,0
7.	Rekonstrukcija raskrižja Ulice Dražice i Ulice Tina Ujevića, proširenje	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
7.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
8.	Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka, produženje	50.000,00	81.250,00	81.250,00	100,0
8.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	50.000,00	81.250,00	81.250,00	100,0
9.	Sveukupno nerazvrstane ceste	785.000,00	795.000,00	237.500,00	29,9
9.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	485.000,00	495.000,00	237.500,00	48,0
9.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	300.000,00	300.000,00	0,00	-

2.2. Realizacija planiranih radova

2.2.1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Nerazvrstane ceste i javna rasvjeta

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu
Aktivnosti na izgradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađuju se sa stvarnom izgradnjom građevina privatnih investitora, za koje nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

DPU-om dijela Područja Zapadni Zamet predviđeno je da se područje donjeg Zameta preko produžetka Ulice Mirka Jengića spoji s glavnom prometnicom Ivana Čikovića Belog, te da se na mjestu spoja predvidi raskrižje koje će ujedno povezati i gornji dio Zameta preko Ulice Braće Bačić. Zbog komplicirane imovinsko pravne pripreme cesta se podijelila u dvije faze. Za prvu fazu izrađen je novi idejni projekt i parcelacija, a u tijeku je izrada glavnih projekata. Zbog djelomične izmjene trase ceste, a u svrhu okončanja otkupa odnosno izvlaštenja potrebnog zemljišta u tijeku je imovinsko pravna priprema koja se, zbog svoje kompliciranosti i protiviljenja vlasnika zemljišta otkupu, planira dovršiti u 2020. godini.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Do kraja 2019. godine provodila se imovinsko pravna priprema dijela zemljišta unutar granica zahvata buduće ulice, te je izvršena djelomična novelacija projekta u svrhu pokretanja izvlaštenja potrebnog zemljišta.

Kapitalni projekt: Cesta OU 4 Martinkovac

Na području stambenog naselja Martinkovac završena je, u svrhu prilaza za višestambenu izgradnju, gradnja prilazne ceste s svom pripadajućom infrastrukturom u ukupnoj dužini od 188 m. Nerazvrstana cesta oznake OU4-a spaja postojeće ulice Tina Ujevića i Ulicu Dražice. Projekt je planiran u dvije faze od kojih je realizirana I faza u dužini cca 140 m. Dobivena je dvosmjerna cesta širine 2x3,0 m sa obostranim pločnikom širine 1,60 m, sa svom pripadajućom infrastrukturom u trupu prometnice, pa je tako izgrađena sanitarna kanalizacija u dužini od 50 m, oborinska kanalizacija u dužini 82 m, plinska instalacija u dužini od 145 m, javna rasvjeta dužine 180 m i eki kanalizacija dužine 193 m. U trupu ceste također su izvedena dva vodovodna opskrbna cjevovoda dužine 148 m i dužine 142 m te jedan transportni cjevovod dužine 142 m. Uporabna dozvola je dobivena krajem mjeseca travnja 2019. godine.

Kapitalni projekt: Labinska ulica – pristup RIO

U 2019. godini pristupilo se ugovaranju obnove idejnog projekta i parcelacije kako bi se granice uskladile sa provođenjem imovinsko pravne pripreme i pojednostavio otkup potrebnog zemljišta. Izrađen je geodetski elaborat utvrđivanja postojećeg stanja u svrhu lakše realizacije otkupa zemljišta.

Kapitalni projekt: Stambena ulica OU10 - faza1

U ožujku 2019. godine završeni su radovi na gradnji stambene ulice OU10a – faza 1 na Matinkovcu i dobivena je uporabna dozvola.

Izgrađena je dvosmjerna cesta dužine od 58,00 m sa svom pripadajućom infrastrukturom u trupu prometnice, pa je tako izgrađena sanitarna odvodnja u dužini od 60,00 m, oborinska odvodnja u dužini od 78,00 m, javna rasvjeta u dužini od 165,00 m, elektrokomunikacijske instalacije 83,00 m i vodovodne instalacije dužine 78,00 m.

Kapitalni projekt: Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

Za gradnju ulice U1 i pješačke površine PP2 izrađeni su glavni projekti i ishođene su građevinske dozvole. Za gradnju pješačke površine PP1 dobivena je Lokacijska dozvola i započela je izrada glavnih projekata. U 2019. godini započeo je postupak javne nabave za odabir izvođača radova za gradnju ulice U1.

2.2.2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJANerazvrstane ceste**Kapitalni projekt: Cesta 233**

Radovi na izgradnji II dionice GSP 233 I i II faze su završeni u III kvartalu 2010.godine.

Završena je imovinsko pravna priprema za I fazu, a za II fazu proces izvlaštenja je još u tijeku. Naime, u procesu izvlaštenja zemljišta preostala je još jedna čestica za koju je vlasnik iskazao interes za zamjenu s Gradom Rijeka i postupak je u tijeku.

Kapitalni projekt: Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići

Grad Rijeka je dana 25.veljače 2019. godine od Hrvatskih cesta preuzeo na upravljanje dio ceste D427 od čvora Rujevica do administrativne granice grada Rijeke. Ugovorene su

odvjetničke usluge kako bi se završili postupci izvlaštenja zemljišta započeti još 2007. godine. Tijekom 2019. godine doneseno je jedno Rješenje o izvlaštenju.

Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova

Tijekom 2017. godine pristupilo se gradnji koja je i dovršena osim u dijelu čestica za koje se već dvije godine vodi složena imovinsko – pravna priprema. S obzirom da ista nije dovršena nije se ušlo u posjed do kraja 2019. godine te se gradnja planira dovršiti u 2020. godini.

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

U travnju 2019. godine započeli su radovi na Uređenju javnih površina i izgradnji infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić. Izvedeni su radovi na rušenju građevina i zidova budućeg partera, izvedeni su montažni elementi retencija 1 i 2 sa crpnim stanicama i montirani su u teren, izbetonirani su montažni elementi retencije 3 sa crpnom stanicom, izvedeno je 60% armirano betonskih energetskih kanala sa montažom polica i montažom cijevi za oborinsku odvodnju i vodovodnu instalaciju, izgrađena je trafostanica i tehnička građevina, dobavljena je oprema za crpne stanice oborinske i fekalne odvodnje, dobavljena je elektro oprema za trafostanicu, izvršena je zaštita bočnih stranica potoka Brajda sa armirano betonskim montažnim elementima. Radovi se nastavljaju sukladno dinamici realizacije rekonstrukcija zgrada u kompleksu i predviđa se da će radovi trajati do konca srpnja 2020. godine.

Groblja

Kapitalni projekt: Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova

Završen je postupak javne nabave za izvođenje javnih radova, nabava nadzora i koordinatora II zaštite na radu. Započeli su radovi na proširenju gradnje Aleje hrvatskih branitelja. Proširenje Aleje hrvatskih branitelja u ovoj fazi predstavlja izgradnju 104 grobnih mjesta podijeljenih u 4 ukopna bloka sa uređenjem pješačkih staza oko blokova te gradnjom stubište za povezivanje novoizgrađenog bloka sa postojećim dijelom Aleje. Zbog loših geotehničkih uvjeta i kiše radovi nisu završeni u 2019. godini nego se nastavljaju.

Kapitalni projekt: Otkup zemljišta

Temeljem presude Županijskog suda u Rijeci izvršeno je plaćanje naknade za nekretninu koja se nalazi unutar površina građevinskog područja za izdvojene namjene i to groblja, G5 – groblje Kozala.

2.2.3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Kapitalni projekt: Pješački most "Žakalj" preko Rječine

U siječnju 2019. godine dobivena je građevinska dozvola, a u ožujku 2019. godine izrađeni su izvedbeni projekti za gradnju pješačkog mosta Žakalj. Izrađen je geodetski projekt koji je proveden u katastru te se očekuje tijekom 2020. godine provedba istog u zemljišnim knjigama.

2.2.4. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Nerazvrstane ceste

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ulice

Rekonstrukcija Opatijske ceste vezana je na terminski plan izgradnje Turističkog naselja Costabella čija izgradnja je započela u travnju 2017. godine. Planirani početak gradnje krajem 2019. godine prolongiran je za 2020. godinu.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca

U 2019. godini izrađen je elaborat parcelacije u skladu sa dobivenom pravomoćnom izmjenom i dopunom lokacijske dozvole te je dostavljen u Katastar na provedbu. Imovinsko pravna priprema zemljišta za gradnju ceste je u tijeku i provodi ju Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine

Izrađen je geodetski elaborat, ishodovana lokacijska dozvola, izrađeni su glavni projekti i ishođene potrebne suglasnosti za dobivanje građevinske dozvole.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcije ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2

Za ulicu Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2 tijekom 2019. godine provodila se imovinsko pravna priprema te usluge tehničkog projektiranja, sve sukladno aktivnostima investitora stambeno-poslovnog kompleksa.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija raskrižja ulice Dražice i ulice Tina Ujevića

Izrađena su idejna rješenja za rekonstrukciju križanja te je u suradnji sa Hrvatskim cestama d.o.o. odabrano najprihvatljivije rješenje. Kako se raskrižje nalazi na dijelu državne ceste D304 u tijeku je potpisivanje Sporazuma o suradnji i reguliranju međusobnih prava i obveza u svezi realizacije rekonstrukcije raskrižja između Grada Rijeke i Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ulice Mate Lovraka

Na području trgovačkog dijela naselja Martinkovac, a u svrhu pristupa planiranim višestambenim objektima, ugovorena je u mjesecu rujnu 2018. godine obnova idejnih projekata te parcelacije za rekonstrukciju ulice Mate Lovraka, kao i izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole. Izvršena je djelomična novelacija projekta.

3. REALIZACIJA PROGRAMA GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM U 2019. GODINI

3.1. Financijski pokazatelji

3.1.1. ULAGANJA U GRADNJU GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Tablica 1. Građevine za gospodarenje komunalnim otpadom

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2019.	Tekući Program 2019.	Izvršenje 1-12/2019.	Index
1.	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga	1.133.950,00	1.077.260,00	117.500,00	10,9
1.1.	Izvor financiranja: naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1.133.950,00	1.077.260,00	117.500,00	10,9
2.	Reciklažna dvorišta	1.368.250,00	1.683.560,00	1.642.559,53	97,6
2.1.	Izvor financiranja: sredstva EU fondova	940.950,00	940.950,00	710.672,70	75,5
2.2.	Izvor financiranja: naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	366.050,00	599.860,00	870.636,83	145,1
2.3.	Izvor financiranja: proračun Grada	29.576,00	111.076,00	29.576,40	26,6
2.4.	Izvor financiranja: financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	31.674,00	31.674,00	31.673,60	100,0
3.	Sanacija odlagališta Viševac	1.436.200,00	1.436.200,00	1.436.200,00	100,0
3.1	Izvor financiranja: proračun Grada	1.436.200,00	1.436.200,00	1.436.200,00	100,0
4.	„0“ faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Mariščina-sanacija	50.000,00	50.000,00	5.372,68	10,8
4.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	50.000,00	50.000,00	5.372,68	10,8
5.	Selekcija otpada	2.490.000,00	2.465.700,00	2.465.680,00	100,0
5.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	2.490.000,00	2.465.700,00	2.465.680,00	100,0
6.	Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac	350.000,00	332.500,00	184.716,87	55,6
6.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	350.000,00	332.500,00	184.716,87	55,6
7.	Monitoring „0“ faze odlagališta na ŽCGO Mariščina	108.000,00	122.870,00	122.867,90	100,0
7.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	108.000,00	122.870,00	122.867,90	100,0
8.	Izobrazno-informativne aktivnosti u održivom gospodarenju otpadom	600.000,00	645.590,00	645.583,61	100,0
8.1.	Izvor financiranja: sredstva EU fondova	510.000,00	510.000,00	548.746,10	107,6
8.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	90.000,00	135.590,00	96.837,51	71,4
9.	Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Mariščina“	830.700,00	830.700,00	830.693,52	100,0

9.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	830.700,00	830.700,00	830.693,52	100,0
10.	Sveukupno – aktivnosti u svezi gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	8.367.100,00	8.644.380,00	7.451.174,11	86,2
10.1.	Sveukupno izvor financiranja: sredstva EU fondova	1.450.950,00	1.450.950,00	1.259.418,80	86,8
10.2.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1.500.000,00	1.677.120,00	988.136,83	58,9
10.3.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	5.384.476,00	5.484.636,00	5.171.944,88	94,3
10.4.	Sveukupno izvor financiranja: financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	31.674,00	31.674,00	31.673,60	100,0

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu iznose 7.451.174,11 kuna što je 86,2% planiranih sredstava koja uključuju naknadno izvršene preraspodjele. Izvori financiranja su: sredstva EU fondova u ukupnom iznosu od 1.259.418,80 kuna, sredstva od naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u ukupnom iznosu od 988.136,83 kuna, sredstva proračuna u ukupnom iznosu od 5.171.944,88 kuna i sredstva od financijske pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u ukupnom iznosu od 31.673,60 kuna.

3.2. Realizacija planiranih radova

Kapitalni projekt: Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva Draga

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom omogućeno je da jedinica lokalne samouprave na svojem području izgradi sortirnicu prethodno selektiranog otpada. Izrađeni su glavni projekti za sortirnicu na lokaciji Mihačeva draga te ishodena građevinska dozvola. Izrađeni su također izvedbeni projekti i troškovnik kao dio tendera za javnu nabavu radova. Postrojenje za sortiranje gradit će se na ukupnoj površini od 5.636 m² a sastoji se od hale sortirnice sa linijom za odvajanje predselektiranog opada, nadstrešnice za odlaganje baliranog materijala gdje će se, privremeno do odvoza, odlagati balirani sortirani reciklažni materijal, postrojenja za vaganje vozila koja će dovoziti otpad i odvoziti balirani sortirani materijal pogodan za reciklažu. Na krovu hale sortirnice predviđen je smještaj solarnih panela koji bi proizvodili električnu energiju za potrebe sortirnice i na taj način doprinosili ekološkom očuvanju okoliša i smanjivali troškove pogona.

Krajem mjeseca travnja raspisan je, sa strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, javni poziv za sufinanciranje izgradnje sortirnice preko Europskih OPKK fondova u 85% iznosu. Dovršena je Pojednostavljena analiza troškova i koristi te je izvršena prijava na javni poziv. Do kraja godine izvršena je kontrola prijave sa strane posredničkih tijela, te se očekuje Odluka o sufinanciranju početkom 2020. godine.

Kapitalni projekt: Reciklažna dvorišta

U drugoj polovini 2019. godine započela je izgradnja reciklažnog dvorišta u ulici Jože Vlahovića za koje je tijekom 2017. i 2018. godine izrađena potrebna dokumentacija i izvršena prijava na sufinanciranje preko Europskih OPKK fondova u 85% iznosu. Završetak gradnje planiran je za siječanj 2020. godine. Reciklažno dvorište u ulici Jože Vlahovića nalazi se na čestici površine 1.125 m² a sastoji se od dvije montažne zgrade za zaposlenike sa sanitarnim čvorom, nadstrešnice za skladištenje posebnih vrsta otpada, niza različitih spremnika propisanog volumena za svaku vrstu otpada te vage za mjerenje količine

prihvaćenog otpada U sustavu gospodarenja komunalnim otpadom reciklažno dvorište osigurava odvojeno prikupljanje, problematičnog (opasnog) otpada te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila kao i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te također posebnih vrsta otpada kao što su akumulatori i razne vrste ambalažnog otpada.

Aktivnost: Sanacija odlagališta Viševac

Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac dovršena u 2016. godini. Nastavlja se podmirivanje obveza po namjenski odobrenom kreditu u svrhu izvođenja sanacije za koji je u studenom 2019. godine isplaćena zadnja rata.

Aktivnost: "0" Faza odlagališta na ŽCGO Marišćina-sanacija

Na lokaciji "0" faze ŽCGO Marišćina zbog iskorištenja kapaciteta odlagališta prestalo se sa odlaganjem otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine. Tijekom 2019.g. vršili su se dogovori sa nadležnim tijelima kako bi se moglo započeti sa projektiranjem odnosno sanacijom Faze 0-1 u 2020. godini.

Aktivnost: Selekcija otpada

U okviru ove aktivnosti nastavlja se podmirivanje kreditnih obveza za nabavljena komunalna vozila za prikupljanje otpada, komunalnu opremu te zemljišta za sortirnicu sukladno otplatnim planovima.

Na reciklažnom dvorištu Pehlin izvršeni su radovi izgradnje nadstrešnice od armiranog betona s čeličnom krovnom konstrukcijom, radovi rušenja čišćenja te izravnanja platoa u svrhu skladištenja glomaznog otpada.

Aktivnost: Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac

Monitoring odlagališta Viševac zakonska je obveza korisnika. KD Čistoća d.o.o. nakon završene sanacije provodi monitoring, sukladno zakonu, kroz vremenski period od 20 godina od siječnja 2017. godine kada je dobivena uporabna dozvola za sanirano odlagalište komunalnog otpada. U sklopu navedenih ispitivanja i mjerenja, vrši se nadzor preko izgrađene monitoring stanice, u smislu ispitivanja kakvoće zraka, emisije baklje, razine buke, količina lebdećih čestica, dok se istovremeno programom praćenja stanja okoliša vrši praćenje parametara odlagališnog plina, stanja cjevovoda (plinovoda), razine površina odlagališta te kakvoću podzemnih voda na referentnim izvorištima.

Aktivnost: Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO "Marišćina"

Monitoring "0" faze odlagališta ŽCGO Marišćina koji se provodio i tijekom korištenja odlagališta nastavlja se provoditi do planiranog završetka sanacije, a također će se nastaviti provoditi kao zakonska obveza tijekom daljnjih 20 godina nakon izvršene sanacije. U sklopu navedenih ispitivanja i mjerenja, vrše se ispitivanja kakvoće zraka, količina lebdećih čestica preko postojeće monitoring stanice, a program praćenja stanja okoliša uključuje i praćenje parametara odlagališnog plina, stanje cjevovoda (plinovoda), razina površina odlagališta te kakvoća podzemnih voda na referentnim izvorištima.

Tekući projekt: Izobrazno-informativne aktivnosti u održivom gospodarenju otpadom

Gradu Rijeci odobreno je sufinanciranje izobrazno-informativnih aktivnosti temeljem prijave na službeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE) kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“, čime MZOIE osigurava 85% sredstava za navedene aktivnosti, a preostali dio osigurava jedinica lokalne samouprave. Za navedeni program izvršene su sve javne nabave i sklopljeni ugovori.

Izobrazno-informativne aktivnosti provode se na način da se planira izvršiti dizajn tisak i distribucija letaka za turiste na četiri jezika, letaka za poslovne korisnike u količini od 5.000 kom te letaka za privatne korisnike u 6 navrata od po 65.000 kom. Također se planira izvršiti dizajn tisak i distribucija mini brošura (12 stranica) te vodiča (20 stranica), prve u 4 navrata po 65.000 komada, a druge u 2 navrata po 65.000 komada za privatne korisnike. Uz tiskane materijale koji se planiraju dostaviti korisnicima na adrese planira se vršiti oglašavanje u tiskanim medijima odnosno lokalnim novinama te postava plakata tipa billboard i citylight u mjesečno 8 serija. Izvršiti će se izrada posebne mrežne stranice na kojoj će korisnicima biti pristupačne sve informacije o učinkovitom zbrinjavanju komunalnog otpada te o aktivnostima koje se u tom smislu provode. Pored tiskanih materijala, informiranje i edukacija provoditi će se preko elektroničkih medija odnosno putem posebno izrađenih radio i tv spotova te emisija sa aktuelnim sadržajem o održivom gospodarenju otpadom. Programom je predviđena

također edukacija najmlađih skupina od vrtićke do školske dobi na način da će se provoditi kostimirani igrokazi u 40 vrtića Grada Rijeke, radionice i natječaji za izradu predmeta od prikupljenog otpada sve na temu učinkovitog i održivog gospodarenja otpadom za vrtiće te više i niže razrede osnovnih škola na području Grada Rijeke sve sa prilagođenim programom uzrastu gdje se provode. Također se planira organiziranje i obilježavanje datuma sa prigodnim programom koji se vežu na održivo gospodarenje otpadom i očuvanje okoliša.

Navedeni projekt sa svim aktivnostima provodi se tijekom dvije godine odnosno započinje polovinom 2019. godine, a nastavlja se do mjeseca lipnja 2020. godine.

Kapitalni projekt: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Mariščina"

U prosincu 2017. godine zaključen je Dodatak II ugovora o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO Mariščina kojim se reguliralo plaćanje preostalog dijela opravdanih i prihvatljivih troškova Projekta, nakon što je Projekt izašao iz EU sufinanciranja. Financiranje su preuzeli: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike s udjelom od 40%, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa udjelom od 40% te Primorsko–goranska županija i Grad Rijeka sa udjelom od 10% svaki. Temeljem toga izvršeno je u 2019. godini završno plaćanje po ugovoru o nadzoru te plaćanje po ugovoru o realizaciji radova na izgradnji ŽCGO Mariščina odobrenim kreditom Ministarstva financija iz sredstava europske investicijske banke.